

TR 7

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 11-OP-FISM16/2016

---

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA**

---

**LUGAR Y FECHA:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Publicas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **06** de **JULIO** de **2016**, se procedió al presente acto.

**OBJETO:** Entrega y recepción de los trabajos relativos a: **"ELECTRIFICACION EN CALLES 10ª A 11 ½ OTE ENTRE AVE. 24 Y 25 OTE. EN AMPLIACION DE COL. LADERAS DEL NORTE"** ubicada en Cd. Delicias, Chih. Los que fueron ejecutados por la empresa: **OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT, S.A. DE C.V.** Que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**.

**INTERVIENEN:** Por la Dirección de Obras Públicas, el **C. ARQ. HEBERTO HERRERA ALONSO**, en su calidad de **DIRECTOR**, quien recibe; por la Empresa Contratista el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** quien entrega.

**TECNICOS RESPONSABLES:** Por la Dirección de Obras Publicas, el **C. ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ** en su calidad de **SUPERVISOR DE OBRA**, por la Empresa el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**.

**DATOS BASICOS:** Contrato Número: 11-OP-FISM16/2016

**MONTO CONTRATADO:** Contrato Original: **\$ 1, 655,147.59** (Son un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.) Cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**MONTO TOTAL EJERCIDO:** **\$ 1, 655,147.59** (Son un millón seiscientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.) Cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**PERIODO DE EJECUCION:** Contrato Original: **11 de Mayo al 14 de Agosto del 2016**

Fecha real de Terminación: **06 de julio del 2016.**



GARANTIAS:

SE ENCUENTRAN LAS RESPECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA.

	IMPORTES CON IVA
RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: Contrato Original	\$ 1,655,147.59
ANTICIPO	\$ 496,544.28
ESTIMACION UNO	\$ 118,090.26
ESTIMACION DOS	\$ 1,040,513.06
SUBTOTAL	\$ 1,655,147.59
TOTAL	\$ 1,655,147.59

El contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, y de acuerdo a la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


**POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"**



\_\_\_\_\_  
ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ.  
SUPERVISOR DE OBRA



\_\_\_\_\_  
ING. FULVIO OCTAVIO SANCHEZ ESPEJO.  
JEFE DE CONSTRUCCION




\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO TALAMANTES ENRIQUEZ.  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



\_\_\_\_\_  
ARQ. HEBERTO HERRERA ALONSO.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**POR "EL CONTRATISTA"**



\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ.  
REPRESENTANTE LEGAL